

Protokoll Nachkontrolle bis spätestens Ende 3. Betriebsjahr durch  
**HERSTELLER - LIEFERANT**



Objektadresse (Strasse, PLZ, Ort):

Anlagebesitzer:

Installateur:

Neubau  Sanierung

Inbetriebnahme-Datum:

WPSM-Nr.:

Wärmepumpe: Fabrikat:  Typ:

Wassererwärmer: Fabrikat:  Typ:

Speicher: Fabrikat:  Typ:

Hydraulische Einbindung: WPSM-Schema-Nr.:

Einstellungen:

**Regelparameter**

- |   |                 |    |
|---|-----------------|----|
| <input type="checkbox"/> Heizkurve, Steilheit   | Einstellung     | -  |
| <input type="checkbox"/> Heizkurve WP bei +10°C   | Einstellung     | °C |
| <input type="checkbox"/> Heizkurve WP bei -7°C oder _____ °C  | Einstellung     | °C |
| Regelung nach: <input type="checkbox"/> T <sub>Vorlauf</sub> <input type="checkbox"/> T <sub>Rücklauf</sub> |                 |    |
| <input type="checkbox"/> Heizgrenze   | Einstellung     | °C |
| Nachtsenkung aktiv? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja                               |                 | K  |
| <input type="checkbox"/> Warmwasser-Ladetemperatur  | Einstellung     | °C |
| <input type="checkbox"/> Warmwasser Elektroheizstab   | Einstellung     | °C |
| <input type="checkbox"/> Thermische Desinfektion  | Einstellung     | °C |
| <input type="checkbox"/> Ladefenster für Warmwasser   | Einstellung     | h  |
| <input type="checkbox"/> Schalthysterese Warmwasser 1)  | Einstellung     | K  |
| <input type="checkbox"/> Position Thermostat/Fühler WW 2)   | Angabe Position |    |
| <input type="checkbox"/> Bivalenzpunkt elektr. Zusatzheizung  | Einstellung     | °C |
| <input type="checkbox"/> Elektr. Zusatzheizung  | Verdrahtet      | kW |
| <input type="checkbox"/> Raumkompensation aktiv   | Einstellung     | °C |
| <input type="checkbox"/> Signalisation Betrieb elektr. Zusatzheizung  | Einfluss        | %  |

Werte der IBN	1.	Werte Nachkontrolle
Bei Änderungen, bitte <b>beide</b> Werte eintragen		

Messdatenerfassung:	Verdichter 1	Betriebsstunden	h	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Schaltimpulse	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Verdichter 2	Betriebsstunden	h	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Schaltimpulse	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Zusatzheizung	Betriebsstunden	h	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Wichtig!**  Der Unterzeichnende ist befugt für die Herstellerfirma \_\_\_\_\_ Nachkontrollen durchzuführen.  
**Bemerkungen:** \_\_\_\_\_

Legende  
 kontrolliert/erfüllt

1) Vorgabe A: 2x2 oder 2x3 Stunden mit Hysterese ≤ 5 K oder  
 Vorgabe B: sonst muss min. 10 K Hysterese eingestellt sein!

2) Position muss mindestens Mitte oder oberhalb des Speichers sein

Ort, Datum

Firma - Servicetechniker

Unterschrift: \_\_\_\_\_

**WICHTIG!** Das Protokoll ist per Mail einzureichen an: [nachkontrolle@fws.ch](mailto:nachkontrolle@fws.ch)