

Protokoll Nachkontrolle bis spätestens **Ende 3. Betriebsjahr** durch



HERSTELLER-LIEFERANT

| | | | |
|------------------------|---|----------------------|---|
| Objekt: | <input style="width:95%;" type="text"/> | PLZ, Ort: | <input style="width:95%;" type="text"/> |
| Anlagebesitzer: | <input style="width:95%;" type="text"/> | Installateur: | <input style="width:95%;" type="text"/> |

Neubau Sanierung **Inbetriebnahme-Datum:** **WPSM-Nr.:**

Wärmepumpe: Fabrikat: Typ:

Wassererwärmer: Fabrikat: Typ:

Speicher: Fabrikat: Typ:

Hydraulische Einbindung: WPSM-Schema-Nr.:

Einstellungen: **Regelparameter**

- Heizkurve, Steilheit Einstellung -
- Heizkurve WP bei +10°C Einstellung °C
- Heizkurve WP bei -7°C oder °C Einstellung °C
- Regelung nach: T_{Vorlauf} T_{Rücklauf}
- Heizgrenze °C
- Nachtabsenkung aktiv? Nein Ja K
- Warmwasser-Ladetemperatur Einstellung °C
- Warmwasser Elektroheizstab Einstellung °C
- Thermische Desinfektion Einstellung °C
- Ladefenster für Warmwasser Einstellung h
- Schalthysterese Warmwasser **1)** Einstellung K
- Position Thermostat/Fühler WW **2)** Angabe Position
- Bivalenzpunkt elektr. Zusatzheizung Einstellung °C
- Elektr. Zusatzheizung Verdrahtet kW
- Raumkompensation aktiv Einstellung °C
- Signalisation Betrieb elektr. Zusatzheizung Einfluss %

| Werte der 1. IBN | Werte Nachkontrolle |
|--|---------------------|
| <i>Bei Änderungen, bitte beide Werte eintragen</i> | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------------|---|---|---|
| Messdatenerfassung: | Verdichter 1 | Betriebsstunden | h | <input style="width:95%;" type="text"/> | <input style="width:95%;" type="text"/> |
| | | Schaltimpulse | - | <input style="width:95%;" type="text"/> | <input style="width:95%;" type="text"/> |
| | Verdichter 2 | Betriebsstunden | h | <input style="width:95%;" type="text"/> | <input style="width:95%;" type="text"/> |
| | | Schaltimpulse | - | <input style="width:95%;" type="text"/> | <input style="width:95%;" type="text"/> |
| | Zusatzheizung | Betriebsstunden | h | <input style="width:95%;" type="text"/> | <input style="width:95%;" type="text"/> |
| | | | | | <input style="width:95%;" type="text"/> |

Wichtig! Der Unterzeichnende ist befugt für die Herstellerfirma Nachkontrollen durchzuführen.

Bemerkungen:

Legende kontrolliert/erfüllt

1) Vorgabe A: 2x2 oder 2x3 Stunden mit Hysterese ≤ 5 K oder **Vorgabe B:** sonst muss min. 10 K Hysterese eingestellt sein!

2) Position muss mindestens Mitte oder oberhalb des Speichers sein

Ort, Datum:

Firma - Servicetechniker:

Unterschrift:

WICHTIG! Das Protokoll ist per Mail einzureichen an: nachkontrolle@fws.ch